



Auswertung Projekt

Beschreibung	Jahresunterhalt Lok Nr. 5		
Projektstart	09.12.2018	Projektende	29.02.2020
Projektleiter	Beat Bruhin	Projektleiter-Stv.	Beat Bruhin
Sicherheitsrelevant	Ja		
Status	offen		
Auftraggeber	Technik Dampf		
Kostendach in Franken (externe Kosten)	-		

Verbundene Aufträge

#	Vorgang	Mangelbeschrieb
878	ZMB Lok #5 Joggeli neu ausgiessen Joggeli (Schmelzpfropfen einbauen) und Kesselprobe warm mit SVti inspektion io Bericht	periodisches Neu-ausgiessen des Joggeli mit Schmelzmetall
934	#5 Reduzierventil Nr. 62 für Ragierventil	Zur Revision nach Uster DVZO angeliefert am 15.2.2020 Erste Befundung durch Wädi - starke Vereinerung durch altes Oel - Gummi bei Stössel defekt
937	#5 Druckreduzierventil (#62) revidieren bei DVZO	am 15.2.2020 bei DVZO (Wädi Schmied) angeliefert erste Befundung: starke Verunreinigung durch altes Oel und Gummi bei Stössel defekt

Fahrzeuge

Fahrzeug (NVR)	Historische Bezeichnung	Gattung	Hersteller	Baujahr
90 85 0008 565-3	E 3/3 Nr. 5 Schnaaggi-Schaaggi	Lokomotive	SLM	1899

Komponenten

Keine Komponenten

Extern Beteiligte



Nicht implementiert (Platzhalter)

Beteiligte Mitarbeiter

Benutzername	Vorname	Nachname	Gesamtarbeitszeit
ab.bruhin@gmx.ch	Beat	Bruhin	49:40

Arbeitszeit

Datum	Vorgang	Zeit	Notiz
2020		01:20	Total
Beat Bruhin		01:20	Total
02.02.2020	ZMB Lok #5 Joggeli neu ausgiessen Joggeli (Schmelzpfropfen einbauen) und Kesselprobe warm mit SVti inspektion io Bericht	01:00	Ausbauen nach abbrand 30mm Teil zu DVZO zum neu ausgiessen
30.01.2020	ZMB Lok #5 Joggeli neu ausgiessen Joggeli (Schmelzpfropfen einbauen) und Kesselprobe warm mit SVti inspektion io Bericht	00:20	ausbauen in der Feuerbüchsen Decke
2019		48:20	Total
Beat Bruhin		48:20	Total
01.10.2019		03:00	Lok 5 Reinigen, Werkstadtwagen aufräumen, Schrauben von SZU abpacken zum einordnen, Vorplatz reinigen
30.09.2019		03:30	Lok 5 Reinigung, Führerbremssventil eingestellt, Glühlampe Hm, Achsen reinigen für Ultraschall
17.09.2019		02:30	Lok 5 Vorbereiten für 29.09 und Reinigen der Achswellen Schnaagi Schaagi Zug
10.09.2019		02:30	Lok 5 Reinigen und Kontrolle, vorbereiten für Fahrt am 29.09 Schnaagi Schaagi Zug
03.09.2019		02:30	Lok 5 Fahrgestell reinigen und versuch Wellen blank anzuschleifen, Zylinder Schmieren Lok 5
20.08.2019		01:15	Lok 5 vorbereiten zum Fahrsonntag und anheizen
13.08.2019		01:00	Lok 5 Unterhalt Aschekasten Reinigen / Ball Schmierapparat Verschluss Spindel ersetzt da Sitz defekt
30.07.2019		01:30	Lok 5 PD nach Sonntagsfahrt, Rauchkammer und Rost gereinigt



Datum	Vorgang	Zeit	Notiz
28.07.2019		00:15	Lok 5 Störung Luftpumpe Ball-Schmierapparat Entwässerer-Schraube undicht
25.07.2019		00:30	Lok 5 Kontrolle für Fahrsonntag am 28.07.2019
09.07.2019		02:00	Lok 5 Unterhalt für Fahrsonntag alles nach Liste vorbereitet und aufgefüllt
02.07.2019		02:50	Lok 5 Unterhalt nach Fahrsonntag Regelstörung behoben bei Druckregler öffnen und bewegen (hänger)
14.05.2019		02:00	Lok 5 Bereitmachen für Fahrten am 26.05.2019
17.04.2019		02:00	Lok 5 Luftpumpe zusammengesetzt, Bremsventil Test: Störung am Druckregler / Lok 2 Achsen geschmiert
10.04.2019		04:00	Lok 5 Führer Bremsventil einbauen Druckreduzierung fehlt von DVZO Rev.
27.03.2019		02:30	Lok 5 Reinigen, Feuerbüchse u Aschenkasten leeren. ZMB Drehscheibe Software u Bedienung 1 Std.
16.03.2019		01:00	Lok 5 Kontrolle der Loks nach Kesselprüfung
15.03.2019		04:00	Lok 5 Kesselkontrolle warm mit Geri SVTi am Fr. 15.03.2019 ab 11:00 , Anheizen 07:30
13.03.2019		01:00	Lok 5 Unterhalt und Schmieren für 15.03.2019
27.02.2019		01:00	Lok 5 Kessel Wasser aufgefüllt für Heizen am 15.03.2019
20.02.2019		03:00	Lok 5 Lok Rost einbauen u Winterunterhalt
06.02.2019		01:30	Lok 5 Lampen Reinigung und Polieren
06.02.2019		03:00	Lok 5 Zylinder Links Schmieranschluss Repariert und angebaut, Rauchkammer Komplet und Auswaschbolzen
Gesamtarbeitszeit		49:40	

Arbeitszeit nach Jahren

Jahr	Total
2020	01:20
2019	48:20
Gesamtarbeitszeit	49:40